



## Ajuntament de Pedreguer

### Ampliació del contracte del Pavelló poliesportiu

Vista la proposta de "Grupo Generala de servicios integrales, proyectos medio ambiente, construcciones y obras S.L." contractista de l'obra Pavelló poliesportiu municipal, i dels directors d'obra, de modificació dels projecte, consistent en l'increment del contracte que ascendeix a 27.933,16€ mes IVA, i una sol·licitud d'ampliació del termini d'execució de les obres de tres mesos.

L'ampliació del termini, ve justificada per la suspensió temporal parcial el 20 de juliol, per la execució de l'alçament topogràfic sol·licitat per la direcció facultativa i la necessitat de realitzar pous de cimentació pel suport de l'estructura de l'edifici.

I vist l'informe del Secretari segons el qual la quantia en que es pretén modificar el contracte (27.933,16€ mes IVA), suposa el 2'58%, del contracte primitiu.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Aprovar les següents modificacions del contracte del pavelló poliesportiu municipal signat el 20 de maig de 2015, amb el Grupo Generala:

- Increment del preu del contracte en 27.933,16€ pels treballs d'alçament topogràfic i execució de pous de cimentació.
- Ampliació en tres mesos en el termini d'execució.

Pedreguer, 15 de juny de 2016

L'Alcalde

Ajuntament de Pedreguer

C/ Ajuntament, 7, Pedreguer. 03750 Alacant/Alicante. Tel. 965 760 669. Fax: 965 761 949

Sergi Ferrús Peris ( 1 de 1 )  
ALCALDE  
Data Signatura : 16/06/2016  
HASH: 697190c363691f6697a9b68663f6bb39



Codi Validació: 9EYWR29JNG33GFPDYNSKA9AG9 | Verificació: <http://pedreguer.sedelectronica.es/>  
Document emès electrònicament des de l'ajuntament de Pedreguer, Ajuntament de Pedreguer, Caserons 1 B, 46100 Pedreguer, País Valencià



## Ajuntament de Pedreguer

### Ampliació del contracte del Pavelló poliesportiu

D'ordre de l'Alcalde, de conformitat amb el que estableix l'article 3 a) del RD 1174/87, emet el següent

#### INFORME :

El Grupo Generala de servicios integrales, proyectos medio ambiente, construcciones y obras S.L., contractista de l'obra Pavelló poliesportiu municipal, y els directors d'obra, han presentat una proposta de modificació dels projecte, consistent en l'increment del contracte que ascendeix a 27.933,16€ mes IVA, i una sol·licitud d'ampliació del termini d'execució de les obres de tres mesos.

El contracte signat pel Ajuntament de Pedreguer amb El Grupo Generala, el dia 20 de maig de 2015, ascendeix a 1.080.561,10€ mes l'IVA. Per tant la quantia en que es pretén modificar el contracte (27.933,16€ mes IVA), suposa el 2'58%, del contracte primitiu.

#### LEGISLACIO REGULADORA

1.- L'article 219.1 del RDL 3/2011 per el que s'aprova el TR de la llei de contractes del sector públic estableix:

*"Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos i en la forma previstos en el títol V...*

2.- Els articles 158 al 162 del Reglament, aprovat per RD 1098/2001, estableixen la possibilitat de modificació dels preus i els terminis d'execució pel òrgan contractant.

3.- l'Article 234.2 estableix:

*"Quan les modificacions suposen la introducció d'unitats d'obra no compreses en el projecte o les característiques del qual diferisquen substancialment d'elles, els preus d'aplicació de les mateixes seran fixats per l'Administració, prèvia audiència del contractista ...*

*L'apartat 3 del mateix article estableix que no serà necessari la **prèvia aprovació** ... sempre que no represente un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte.*

#### EN CONCLUSIÓ:

La modificació esta ajustada a dret i l'òrgan competent per l'ampliació del contracte es el Ple de l'Ajuntament. No obstant no era necessària l'autorització prèvia al no superar el 10% del preu primitiu.

Pedreguer, 15 de juny de 2016.  
El Secretari, (signatura digital)

Ajuntament de Pedreguer

